



Balatoni Integrációs és Fejlesztési

Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű
Társaság Dr.Molnár Gábor ügyvezető igazgató
8600 Siófok Batthyány u.1.

Tagyon Község Önkormányzata

Steierlein István
polgármester
8272 Tagyon Petőfi út 10.

Szentjakabfa Község Önkormányzata

Steixner László
polgármester
8272 Szentjakabfa Fő u.37.

Salföld Község Önkormányzata

Fábián Gusztáv
polgármester
8256 Salföld Kossuth u.27.

KONTAKT-R KFT

Iroda: H-8200 Veszprém, Kertalja u.3.
Raktár: H-8200 Veszprém, Kistó u.27.(Fórum)
T: +36-88/442-230 F: +36/88 782-852
M: +36-30/300-5333 (H - P: 8-17H)
HONLAP: www.esovizgyujtes.hu
WEBSHOP: www.okomarket.HU


**Tárgy: Kérelem kivitelezési keretszerződés meghosszabbítására
Tagyon,Szentjakabfa,Salföld települések kommunális szennyvízkezelésének
megvalósítása egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel projektben**

Tisztelt Konzorciumi Tagok !

Hivatkozva a tárgyi beruházás megvalósítására 2014. május 12-én a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, Szentjakabfa Község Önkormányzata, Tagyon Község Önkormányzata és Salföld Község Önkormányzata, mint megrendelők valamint a Kontakt-R Üzletkötő és Kereskedelmi Kft, mint vállalkozó között létrejött érvényes Kivitelezői keretszerződés 5.3. pontjára, **ezúton kezdeményezem a szerződés módosítását.**

Kérem, hogy a konzorcium tagjaként Tagyon,Szentjakabfa,Salföld Községek Képviselő Testületei járuljanak hozzá a keretszerződés időtartamának meghosszabbításához, valamint az 5.1. pontban rögzített befejezési határidő **2014.07.18-ig** történő módosításához.

Indoklásként előadom, hogy a közbeszerzési eljárás összegezésének kiküldését követően az egyik ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melynek következtében a szerződéskötés időpontja az előzetesen tervezetthez képest 7 napot tolódott, így 2014. május 5. helyett csak 2014. május 12-én jött létre a szerződés.



További, a teljesítési határidőt hátrányosan befolyásoló tényező, hogy az érintett térséget 2014.05.14. és 2014.05.16.között az Ivett Ciklon sújtotta,továbbá 2014.május 24-25.-én szintén nagy mennyiségű eső esett a térségben. Az évszakhhoz képest szélsőségesen csapadékos és szeles időjárás ellehetetlenítette az építési munkálatok tervezett ütemezés szerinti végzését. A heves esőzések után több napot kellett várni a talaj szikkadására a kisberendezések telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges a talajmechanikai vizsgálatok elvégzése érdekében. Mindezek következtében a tervezett 78 db egyedi berendezés telepítése a módosított ütemterv szerint csak 2014. július 18-ig oldható meg.

A szerződés módosításának feltételei a Kbt. 132. §(2) bekezdése alapján fennállnak. Fent ismertetett indokok előre nem voltak láthatóak, egyik félnek sem felróhatóak, és mindkét fél jogos érdeke a támogatásból megvalósuló egyedi szennyvizkezelő berendezések szakszerű telepítése.

Fenti indokok alapján kérem a kivitelezési keretszerződés közös megegyezéssel történő módosítását.

Veszprém, 2014. 05. 27.

Tisztelettel:

Rábai Balázs

ügyvezető

Kontakt-r Kft.

8200 Veszprém, Kertalja u. 3.

Iroda: H-8200 Veszprém, Kertalja u.3.

Raktár: H-8200 Veszprém, Kistó ú.27.(Forum)

T: +36-88/442-230 F: +36/88 782-852

M: +36-30/300-5333 (H - P: 8-17H)

HONLAP: www.esovizgyujtes.hu

WEBSHOP: www.okomarket.hu